

# 霞城公園整備事業

## 1 事業概要

昭和54年 山形城跡を活用した公園の整備を行うこととし、昭和59年「霞城公園整備計画書」を策定、昭和61年 国の史跡に指定された。  
 これまで、二ノ丸東大手門の復原をはじめ、本丸一文字門高麗門及び木橋、本丸堀及び土塁の一部、二ノ丸隅櫓の石垣等を復原すると共に、東大手門広場や桜の園、梅の園等の公園整備を行っている。  
 平成30年度に、現在のニーズに合わせて整備計画の一部を見直し、発掘調査を行いながら、本丸や歴史の広場、森の広場の整備を行い、令和15年度の完成を目指している。

## 2 主な事業経過

年号	主な経過
1979年（昭和54）	市制90周年を記念して、山形城を活用した公園整備に着手
1984年（昭和59）	霞城公園整備計画書を策定
1986年（昭和61）	国の史跡に指定
1991年（平成3）	二ノ丸東大手門の復原が完成
2003年（平成15）	本丸一文字門石垣の復原が完成
2005年（平成17）	本丸一文字門大手橋が完成
2009年（平成19）	桜の園が完成（県体育館西の広場）
2010年（平成20）～	二ノ丸土塁園路整備（継続中）
2014年（平成26）	本丸一文字門高麗門・土塀が完成
2018年（平成30）	霞城公園北側エリア基本設計策定（S59計画の見直し）
2018年（平成30）	梅の園が完成（郷土館東の広場）
2023年（令和5）	園路拡幅が完成（二ノ丸北門～東大手門広場）

## 3 県体育館及び県武道館の撤去時期

年月日	内容
1984年11月（昭和59）	体育館等の撤去時期を平成17年度までとする
2010年3月（平成20）	体育館等の撤去時期を平成17年度から令和5年度まで延期
2022年4月（令和4）	体育館等の撤去時期を令和5年度から令和12年度まで延期

## 4 今後のスケジュール

番号	整備区域	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
①	本丸										
②	歴史の広場										
③	森の広場										
④	県体育館前園路	設計	工事								
	県体育館撤去							撤去			
	県体育館跡地整備							設計		工事	

