

別表第 6 施工管理記録様式
(農道整備編)

施工管理記録様式(農道整備編)記入要領

1. 農道整備事業に係る施工管理の記録は「別表第4 施工管理記録様式」による外「別表第6 施工管理記録様式(農道整備編)」による。

2. 各工種に係る管理項目は下記のとおりとする。

項 目	基準高	幅 員	厚 さ	延 長	中心線のズレ
路床上部工	○	×	×	×	×
下層路盤工	○	○	○	○	○
上層路盤工	×	○	○	○	○
舗 装 工	×	○	○	○	○

3. 測定結果一覧表は、下層路盤工（路床上部は（ ）書）、上層路盤工、舗装工 の3種類を作成する。

4. 平坦性の管理図表による施工管理様式は、請負者の任意とする。

5. 附帯構造物等の施工管理は原則として、別表第5 施工管理記録様式(ほ場整備編)を参考に行うこととするが、これによりがたい場合は、監督職員と協議すること。

6. 測定結果一覧表にて測定した場合、木杭等で測定位置を明確にすること。

7. その他、本様式によりがたい事項については監督職員と協議すること。

下層路盤工 測定結果一覧表

平成 年度 地区
農道整備事業 第 工区工事

受注者
測定者

印

※上段()欄は路床工上部高

(単位:mm)

測点	基準高(±30)								幅員(+50、-35)			延長 (-0.2%、延長150m未満-100)			中心線 のズレ (±65)				
	路 肩 (L)				中 央 (CL)				路 肩 (R)				設計	実測	差	設計	実測	差	
設計	実測	設計厚	実測厚	設計	実測	設計厚	実測厚	設計	実測	設計厚	実測厚	高さ差							高さ差
	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	

施工管理記録様式(農道整備編)一覽表

様式 1	出来形管理図表 (表紙)	共通様式
様式 2	下層路盤工測定結果一覽表	299
様式 3	上層路盤工測定結果一覽表	300
様式 4	舗装工測定結果一覽表	301

上層路盤工 測定結果一覧表

平成 年度 地区
農道整備事業 第 工区工事

受注者
測定者
印

(単位:mm)

測 点	厚さ(±20)						幅員(+50、-35)			延長 (-0.2%、延長150m未満-100)			中心線 のズレ (±65)			
	路 肩 (L)		中 央 (CL)		路 肩 (R)		設計	実測	差	設計	実測	差	設計	実測	差	
	設計	実測	差	設計	実測	差										設計

舗装工 測定結果一覧表

平成 年度 地区
農道整備事業 第 工区工事

受注者
測定者

印

(単位:mm)

測 点	厚さ(コンクリート舗装:±10 -6. 5 アスファルト舗装:±10 -6. 5、全層:±15 -10)						幅員(+30、-20)			延長 (-0.1%、延長150m未満-150)			中心線 のズレ (±50)
	路 肩 (L)		中 央 (CL)		路 肩 (R)		設計	実測	差	設計	実測	差	
	設計	実測	差	設計	実測	差							